Checklist de maintenance ATS

Champ	Valeur
Identifiant	F2-CHK-ATS-01
Équipement	ATS-01
Fréquence	Mensuelle et après chaque intervention (voir F2-MAN-ATS-01, Tableau 7, page 5)
Intervenant	N1 (points 1 à 6), N2 (points 7 à 12)

Tableau 1 - Contrôles niveau N1 (page 1)

N°	Contrôle	Valeur attendue	OK / NOK
1	Afficheur sans alarme	Aucune	[ ]
2	Sélecteur	AUTO	[ ]
3	Voyant MAINS OK	Vert	[ ]
4	Tension réseau affichée	400 V	[ ]
5	Fusible F1	2 A, intact	[ ]
6	Aspect du coffret : traces noires, odeur	Aucune	[ ]

Tableau 2 - Contrôles niveau N2 (page 2)

N°	Contrôle	Valeur attendue	OK / NOK
7	TD - Transfer Delay	5 s	[ ]
8	Mains fail delay / Retransfer delay / Cooldown	2 s / 120 s / 180 s	[ ]
9	Câble GEN START	Raccordé et serré	[ ]
10	Essai de transfert avec charge	Transfert 5 s après l'ordre	[ ]
11	Serrage des bornes	25 N.m	[ ]
12	Température des contacts (thermographie annuelle)	Inférieure à 75 °C	[ ]

En cas d'écart : appliquer F2-PRO-ATS-01 et consigner dans F2-HIS-ATS-01. Après toute intervention, vérifier que le sélecteur est sur AUTO.

Date : ____ / ____ / _____ Niveau intervenant : N1 / N2 Visa : _____