Procédure d'essai mensuel de transfert ATS

Champ	Valeur
Identifiant	F2-ESS-ATS-01
Équipement	ATS-01 avec UPS-01 et groupe GE-01
Version / date	1.0 / 2026-11-06
Intervenants	Technicien N2 et technicien N1
Référence	F2-MAN-ATS-01, Tableau 7, page 5

1. Objet et prérequis

L'essai vérifie que l'ATS transfère les charges sur le groupe dans le délai prévu et revient sur le réseau. Il est réalisé avec charge, une fois par mois, hors période de pointe.

Tableau 1 - Prérequis avant l'essai (page 1)

N°	Prérequis	Critère
1	Exploitation prévenue	Accord obtenu
2	UPS-01 sans alarme A101 ni A401	Autonomie d'au moins 10 min
3	Groupe GE-01 prêt	Niveau gasoil et batterie de démarrage corrects
4	ATS-01 sans alarme, sélecteur sur AUTO	Voyant FAULT éteint
5	Taux de charge de l'UPS-01	Inférieur à 80 %

Ne pas lancer l'essai si l'UPS-01 affiche A101 (Battery Low) ou A401 (On Bypass) : les charges critiques ne seraient pas protégées pendant la coupure.

2. Déroulement

Tableau 2 - Étapes de l'essai (page 2)

Étape	Action	Temps / valeur attendue
1	Noter l'heure, l'état de l'ATS et la tension réseau	400 V
2	Ouvrir le disjoncteur réseau amont Q1	t = 0
3	Observer l'ordre de démarrage du groupe	t = 2 s
4	Observer le transfert sur GEN	t = 7 s (TD = 5 s)
5	Relever la tension du groupe	400 V, 50 Hz
6	Vérifier côté UPS l'alarme A501 pendant la coupure, puis son retour à la normale	Pas de passage sur bypass
7	Refermer Q1 : retransfert sur MAINS	Après 120 s
8	Laisser le groupe refroidir puis s'arrêter	180 s
9	Vérifier le sélecteur sur AUTO et l'absence d'alarme	AUTO, aucune alarme

3. Critères et enregistrement

Tableau 3 - Critères de réussite (page 3)

Critère	Valeur attendue	Si non conforme
Délai entre ordre de démarrage et transfert	5 s	T201 : voir F2-PRO-ATS-01 page 3
Transfert effectué	Oui	T101 : voir F2-PRO-ATS-01 page 2
Démarrage du groupe	Dès le premier essai	T102 : voir F2-PRO-ATS-01 page 2
UPS-01	Aucun passage sur bypass	Voir F2-PRO-UPS-01 page 3

Consigner le résultat dans l'historique F2-HIS-ATS-01 (date, durée mesurée, alarmes, niveau de l'intervenant). Un essai non conforme est suivi d'une intervention selon F2-PRO-ATS-01.