Checklist de maintenance préventive UPS

Champ	Valeur
Identifiant	F2-CHK-UPS-01
Équipement	UPS-01
Fréquence	Trimestrielle (voir manuel F2-MAN-UPS-01, Tableau 4, page 5)
Intervenant	Technicien N1 (points 1 à 8), N2 (points 9 à 12)

Tableau 1 - Points de contrôle (page 1)

N°	Contrôle	Valeur attendue	OK / NOK
1	Afficheur : aucune alarme active	Aucune	[ ]
2	Voyant vert fixe	Vert fixe	[ ]
3	Température du local	20 à 25 °C	[ ]
4	Grilles d'aération dégagées	Libres, sans obstacle	[ ]
5	Filtre à air	Propre	[ ]
6	Bruit et rotation du ventilateur	Régulier	[ ]
7	Taux de charge de sortie	Inférieur à 80 %	[ ]
8	Journal d'événements relevé	Consigné	[ ]

Tableau 2 - Contrôles niveau N2 (page 2)

N°	Contrôle	Valeur attendue	OK / NOK
9	Tension de chaque bloc batterie	Supérieure à 11,5 V	[ ]
10	Tension du bus DC	Supérieure à 345 V	[ ]
11	Aspect des blocs : gonflement, corrosion	Aucun	[ ]
12	Serrage des connexions batterie	Conforme	[ ]

En cas de non-conformité : appliquer la procédure F2-PRO-UPS-01 et consigner l'écart dans l'historique (F2-HIS-UPS-01).

Date : ____ / ____ / _____ Niveau intervenant : N1 / N2 Visa : _____