Procédure de test d'autonomie annuel UPS

Champ	Valeur
Identifiant	F2-ESS-UPS-01
Équipement	UPS-01
Version / date	1.0 / 2026-11-06
Intervenants	Technicien N2 et technicien N1
Référence	F2-MAN-UPS-01, Tableau 4, page 5

1. Objet et prérequis

Le test annuel mesure l'autonomie réelle de la batterie de l'UPS-01 à 80 % de charge et la compare à l'exigence minimale de 10 min.

Tableau 1 - Prérequis avant le test (page 1)

N°	Prérequis	Critère
1	Exploitation prévenue	Accord obtenu
2	UPS-01 sans alarme, batterie chargée depuis 24 h	Aucune alarme A101 ni A401
3	Charge de test	80 % (28,8 kW)
4	ATS-01 sur AUTO et groupe GE-01 prêt	Secours disponible en cas de problème
5	Température du local	Inférieure à 25 °C

2. Déroulement

Tableau 2 - Étapes du test (page 2)

Étape	Action	Valeur attendue
1	Relever la tension du bus DC, la charge et la température du local	384 V, 80 %, moins de 25 °C
2	Ouvrir le disjoncteur d'entrée du redresseur : l'UPS passe sur batterie	Alarme A501 puis fonctionnement sur batterie
3	Lancer le chronomètre et surveiller la tension du bus	-
4	Arrêter le test dès que la tension atteint 340 V, et au plus tard à 336 V	Fin du test
5	Refermer le disjoncteur d'entrée : l'UPS recharge la batterie	Retour en mode normal
6	Noter la durée écoulée et la tension en fin de test	Autonomie mesurée

Arrêt immédiat du test en cas d'alarme A302, d'odeur ou de gonflement d'un bloc.

3. Critères et enregistrement

Tableau 3 - Critères de réussite (page 3)

Critère	Valeur attendue	Si non conforme
Autonomie mesurée à 80 % de charge	Au moins 10 min	Alarme A601 Battery Test Failed, voir A101
Tension du bus en fin de test	Supérieure à 336 V	Arrêt immédiat du test
Remplacement	Chaîne complète si batteries de plus de 3 ans	F2-PRO-UPS-01, page 2

Remplir le bon de test d'autonomie (exemple : BT-2026-03, voir F2-SCN-UPS-02) puis consigner le résultat dans F2-HIS-UPS-01. Un test non conforme déclenche la commande d'une nouvelle chaîne de batteries.